

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА, НА РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
на 3 квартал 2015 года**

| № п/п | Наименование статьи расходов / Наименование приобретаемых товаров, работ, услуг (предмета закупки) | Плановые расходы, тыс. рублей | Способ размещения заказа | Сроки заключения контракта (месяц) | | | Примечание |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|----------|------------------------------|
| | | | | июль | август | сентябрь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г.Екатеринбург | | | | | | | |
| филиал СИКОИ | | | | | | | |
| Инвестор ЗАО "РСГ-Академическое" | | | | | | | |
| 1. | Магистральные сети | 2 150,00 | | | | | |
| 1.1. | Квартал 45 | 800,00 | | | | | |
| 1.1.1. | Проектирование | 800,00 | | | | | |
| 1.1.1.1. | Государственная экспертиза по объекту: Очистные сооружения ливневой канализации для сбора вод микрорайона малоэтажной застройки «Квартал 45» по ул. Амундсена в Ленинском районе г.Екатеринбурга | 300,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 1.1.1.2. | Государственная экспертиза по объекту: «Сети дренажной канализации первой очереди строительства микрорайона малоэтажной застройки «Квартал 45» по ул. Амундсена в Ленинском районе г. Екатеринбург» | 250,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 1.1.1.3. | Государственная экспертиза по объекту: «Сети дождевой канализации первой очереди строительства микрорайона малоэтажной застройки «Квартал 45» по ул. Амундсена в Ленинском районе г. Екатеринбург» | 250,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 1.2. | Квартал 9 | 850,00 | | | | | |
| 1.2.1. | Проектирование | 850,00 | | | | | |
| 1.2.1.1. | Государственная экспертиза объекта: «Дренажные коллекторы» квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический" | 550,00 | прямая контрактация | | август | | |
| 1.2.1.2. | Государственная экспертиза объекта: «Дождевые коллекторы» квартал 9 первой очереди застройки планировочного района "Академический" | 300,00 | прямая контрактация | | август | | |
| 1.3. | Квартал 0 | 500,00 | | | | | |
| 1.3.1. | Проектирование | 500,00 | | | | | |
| 1.3.1.1. | Государственная экспертиза объекта: «Дождевые и дренажные коллекторы» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (квартал № 0) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбург» | 500,00 | прямая контрактация | | август | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| Инвестор РСГ-ИИ - ТСК | | | | | | | |
| 1.4. | Магистральные сети | 76 031,00 | | | | | |
| 1.4.1. | Квартал 0 | 360,00 | | | | | |
| 1.4.1.1. | Проектирование внутриплощадочных сетей 0 квартала | 360,00 | | | | | |
| 1.4.1.1.1. | Государственная экспертиза: по объекту: «Сети теплоснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (квартал № 0) в планировочном районе «Академический» города Екатеринбург» | 360,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 1.5. | Квартал 9 | 75 671,00 | | | | | |
| 1.5.1. | Проектирование внутриплощадочных сетей 9 квартала | 1 671,00 | | | | | |
| 1.5.1.1. | государственная экспертиза объекта «Сети теплоснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками (квартала №9 первой очереди строительства планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге» | 1 671,00 | прямая контрактация | | август | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 1.5.2. | Строительство магистральных сетей | 74 000,00 | | | | | |
| 1.5.2.1. | Магистральные сети теплоснабжения Д-600 Кв. 0 | 74 000,00 | закрытый конкурс | июль | | | |
| Инвестор РСГ-ИИ - ВСК | | | | | | | |
| 1.6. | Квартал 0 | 62 100,00 | | | | | |
| 1.6.1. | Строительство магистральных сетей | 62 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------------|------|--------|----------|--|
| 1.6.1.1. | Магистральные сети водоснабжения Кв. 0. Д-500 | 21 100,00 | закрытый конкурс | июль | | | |
| 1.6.1.2. | Магистральные сети водоснабжения Кв. 0. Д-315 | 41 000,00 | закрытый конкурс | | август | | |
| Инвестор РСГ-ИИ - ЭСК | | | | | | | |
| 1.7. | Магистральные сети | 2 800,00 | | | | | |
| 1.7.1. | Проектирование | 2 300,00 | | | | | |
| 1.7.1.1. | Сети электроснабжения для квартала №9 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбурга | 2 300,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 1.7.2. | Строительство | 500,00 | | | | | |
| 1.7.2.1. | Квартал 9 | 500,00 | | | | | |
| 1.7.2.1.1. | государственная экспертиза объекта «Сети электроснабжения» из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала №9 первой очереди строительства планировочного района «Академический» в г.Екатеринбурге» | 500,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 1.7.2.2. | Квартал 0 | 1 300,00 | | | | | |
| 1.7.2.2.1. | Проектирование внутриплощадочных сетей 0 квартала | 1 300,00 | | | | | |
| 1.7.2.2.2. | Государственная экспертиза: по объекту: Сети электроснабжения для квартала №0 в планировочном районе "Академический" г. Екатеринбурга | 1 300,00 | прямая контрактация | | август | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| ИТОГО по филиалу СИКОИ | | 144 381,00 | | | | | |
| Филиал ООО "ОСЗ" | | | | | | | |
| 2. | Предпроектная подготовка | 3000 | | | | | |
| 2.1. | Район "Академический" 2-я очередь строительства | 3000 | | | | | |
| 2.1.1. | Мусороудаление | 3000 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 3. | Проектирование | 18 927,53 | | | | | |
| 3.1. | Квартал 29. Блок 29.1 | 3 000,00 | | | | | |
| 3.1.1. | Гос.экспертиза стадии П | 3 000,00 | прямая контрактация | июль | | | |
| 3.2. | Квартал 0 (1,2 очередь) | 9 285,00 | | | | | |
| 3.2.1. | Гос.экспертиза стадии П (1, 2 очередь) | 9 285,00 | прямая контрактация | | август | | |
| 3.3. | Квартал 9 (жилая зона) | 6 642,53 | | | | | |
| 3.3.1. | Авторский надзор | 6 642,53 | прямая контрактация | июль | | | |
| 4.1. | Строительство | 288 993,35 | | | | | |
| 4.1.1. | Квартал 9 (жилая зона) | 92 096,31 | | | | | |
| 4.1.1.1. | Подготовительные, земляные работы, массовые сваи блок 9.2 | 18 168,56 | прямая контрактация | июль | | | Изменение способа осуществления закупки с закрытого конкурса на прямую контрактацию на основании Письма исх.№ М-02-349 от 25.06.2015г. |
| 4.1.1.2. | Подготовительные, земляные работы, массовые сваи блок 9.3 | 12 822,43 | прямая контрактация | июль | | | |
| 4.1.1.3. | Подготовительные, земляные работы, массовые сваи блок 9.4 | 14 326,44 | прямая контрактация | июль | | | |
| 4.1.1.4. | Подготовительные, земляные работы, ж/б фундаменты блок 9.5 | 20 057,50 | прямая контрактация | июль | | | Изменение способа осуществления закупки с закрытого конкурса на прямую контрактацию на основании Письма исх.№ М-02-349 от 25.06.2015г. |
| 4.1.1.5. | Подготовительные, земляные работы, массовые сваи блок 9.6 | 26 721,38 | прямая контрактация | июль | | | |
| 4.2. | 45 квартал (1, 2 пусковые комплексы) | 196 897,04 | | | | | |
| 4.2.1. | Полный комплекс СМР (без земляных работ, свай, ростверков и плит пола) | 196 897,04 | закрытый конкурс | | август | | перенос с 2014г. |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|------|--------|----------|---|
| | ИТОГО по филиалу ОСЗ в г.Екатеринбург | 310 920,88 | | | | | |
| г. Пермь | | | | | | | |
| Квартал 179 | | | | | | | |
| 5. | Предпроектная подготовка | 700,00 | | | | | |
| 5.1.1. | Инженерно-геологические изыскания блок 8 | 700,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 5.2. | Проектирование | 5 200,00 | | | | | |
| 5.2.1. | Разработка проектной и рабочей документации блок 8 | 5 200,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 5.3. | Строительство | 68 000,00 | | | | | |
| 5.3.1. | Подготовка строительной площадки (устройство ограждений, временных дорог) | 22 000,00 | закрытый конкурс | июль | | | |
| 5.3.2. | Разработка котлавана, погружение свай и устройство ж/б ростверка по блоку 1 | 46 000,00 | закрытый конкурс | | август | | |
| | ИТОГО по Перми | 73 900,00 | | | | | |
| г. Ярославль | | | | | | | |
| проект "Яблоневый посад" | | | | | | | |
| 6. | Проектирование | 9 050,00 | | | | | |
| 6.1.1. | Разработка П и РД стр.64 | 6 000,00 | прямая контрактация | июль | | | |
| 6.1.2. | Разработка РД внутриквартальные сети стр.62-66 | 1 000,00 | прямая контрактация | июль | | | |
| 6.1.3. | Авторский надзор за строительством объекта поз. 23 1 очередь | 600,00 | прямая контрактация | июль | | | |
| 6.1.4. | Изыскания поз.64 | 600,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 6.1.5. | Изыскания ДДУ | 850,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос с 2 квартала 2015г., не заключен договор на аренду ЗУ для ДДУ |
| 6.2. | Согласования и экспертиза (экспертиза ПД, тех. инвентаризация) | 850,00 | | | | | |
| 6.2.1. | Техническая инвентаризация объекта в отношении поз.13 | 350,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 6.2.2. | Экспертиза проектной документации ДДУ | 500,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 6.3. | Строительство | 390 185,40 | | | | | |
| 6.3.1. | Строительство поз.23 (1 очередь) | 390 185,40 | закрытый конкурс | июль | | | |
| 6.4. | Инженерная инфраструктура | 8 495,00 | | | | | |
| 6.4.1. | Строительство автодороги по ул. 2-ой Брагинский проезд (2 очередь) | 5 895,00 | прямая контрактация | июль | | | перенос со 2 квартала 2015г. |
| 6.4.2. | Наружные сети ливневой канализации стр. 23, 2 этап | 1 100,00 | прямая контрактация | июль | | | |
| 6.4.3. | Строительство временной дороги к стр.23 | 500,00 | прямая контрактация | июль | | | |
| 6.4.4. | Перекладка участка теплотрассы у ж.д.13-14 | 1 000,00 | прямая контрактация | | август | | |
| | Всего по проекту Яблоневый посад: | 408 580,40 | | | | | |
| проект "Преображенский" | | | | | | | |
| 7. | Предпроектная работа | 1 600,00 | | | | | |
| 7.1.1. | Изыскания для первой очереди проектирования | 1 600,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | изыскания будут проводится этапами |
| 7.2. | Проектирование | 4 500,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|------|--|----------|--|
| 7.2.1. | перепроектирование (П+РД) Первая очередь, этапы 1-3 | 4 500,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| 7.3. | Согласования и экспертиза (экспертиза ПД, тех. инвентаризация) | 1 000,00 | | | | | |
| 7.3.1. | Экспертиза ПД ДДУ | 1 000,00 | прямая контрактация | | | август | перенос со 2 квартала 2015г. |
| | Всего по проекту "Преображенский: | 7 100,00 | | | | | |
| | Итого по Ярославлю | 415 680,40 | | | | | |
| Московская область | | | | | | | |
| г.Ивантеевка | | | | | | | |
| 8. | Строительство | 30 000,00 | | | | | |
| 8.1.1. | Реконструкция котельной | 30 000,00 | закрытый конкурс | | | сентябрь | Перенесено с июня на сентябрь, нет согласования проекта |
| | ИТОГО: | 30 000,00 | | | | | |
| г.Москва | | | | | | | |
| г.Щербинка | | | | | | | |
| 9. | Строительство | 30 000,00 | | | | | |
| 9.1.1. | Строительство Торгового центра | 30 000,00 | закрытый конкурс | | | сентябрь | Перенесено с апреля на сентябрь, не определен торговый операто |
| 9.2. | Инженерная инфраструктура (строительство) | 20 500,00 | | | | | |
| 9.2.1. | Благоустройство поймы | 8 000,00 | прямая контрактация | июль | | | Перенесено с апреля на июль в связи с корректировкой объема работ, изменения способа размещения заказа |
| 9.2.2. | Наружные слаботочные сети 3 очереди | 12 500,00 | прямая контрактация | | | август | Перенесено с мая на август, в связи с отсутствием проектной документации |
| | ИТОГО: | 50 500,00 | | | | | |
| Проект "40 лет Октября" | | | | | | | |
| 10.1. | Проектирование | 11 293,00 | | | | | |
| 10.1.1. | Инженерные изыскания | 11 293,00 | прямая контрактация | | | сентябрь | |
| | ИТОГО: | 11 293,00 | | | | | |
| | ИТОГО по Москве и Московской области | 91 793,00 | | | | | |
| г.Санкт-Петербург | | | | | | | |
| проект "Петровский остров" | | | | | | | |
| 11.1. | Строительство | 428 290,00 | | | | | |
| 11.1.1. | Строительство нулевого цикла | 424 500,00 | закрытый конкурс | июль | | | Перенесено с 2 квартала |
| 11.1.2. | Вывос существующего электрического кабеля за границы пятна застройки и монтаж новой КТПН | 3 790,00 | прямая контрактация | июль | | | Перенесено с 2 квартала |
| | ИТОГО по Санкт-Петербургу | 428 290,00 | | | | | |
| Сочи | | | | | | | |
| 12. | Гидротермальный (SPA) комплекс | | | | | | |
| 12.1. | Строительство | 10 000,00 | | | | | |
| 12.1.1. | Подготовительный работы | 10 000,00 | прямая контрактация | | | август | |
| | ИТОГО по Сочи: | 10 000,00 | | | | | |
| | ВСЕГО по ООО "ОСЗ" на 3 квартала 2015г. | 1 474 965,28 | | | | | |

